

附件 4

财政支出重点评价报告

(2024 年度)

项目（专项资金）名称 新建兆丰小学工程（唐财债[2024]
17 号）

项目实施单位 唐山市丰南区教育局（公章）

项目主管部门 唐山市丰南区教育局（公章）

部门（单位）负责人签字：


郭玉云

2025 年 2 月 26 日

一、评价工作组织开展情况

根据区财政局《关于做好 2024 年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监【2025】1 号）文件要求，我局组织成立了由计财股及项目相关股室人员组成的评价工作小组，按照年初制定的新建兆丰小学工程项目绩效目标和实施方案，采用抽样调查、现场核查、查阅档案等的评价方法统一组织对该项目资金进行绩效评价工作。

二、项目基本概况

1、项目背景。

为解决城区西部小学学位不足的问题，满足该区域适龄学生就近入学需求，2020 年 12 月 1 日，区政府批准《新建兆丰小学建设方案请示》（丰教请字[2020]30 号），2021 年 4 月 26 日，区行政审批局对该项目进行了立项审批（丰审批投审字[2021]14 号）。

新建兆丰小学工程占地约 51.69 亩，主要新建教学楼、地下车库、门卫、看台等，室外设 300 米环形跑道运动场一个及多个室外篮球场地，总建筑面积约 2.4 万平方米。项目竣工后可容纳学生 2200 人。计划总投资 1.3 亿元。项目财政评审审定金额 11239.08792 万元，中标价 11173.90099 万元，截止 2024 年底已付工程款 5100 万元。

2024 年申请一般债券资金 5100 万元，用于新建兆丰小学工程建设。为规范使用资金，我局成立了资金管理使用领导小组，多次召开专门会议细化研究资金使用计划，强化资金管理与执

行。

2、项目绩效目标。

2024 年度，新建兆丰小学工程绩效目标为主体建设完工，新建校舍面积约 1.8 万平方米。

三、绩效评价情况

1. 项目执行情况。2024 年用于新建兆丰小学工程建设预算资金为一般债券资金 5100 万元，到位 5100 万元。

截止 2024 年末，新建兆丰小学工程一般债券资金执行额为 5100 万元。项目资金执行率 100%。

2. 指标评价情况。

(1) 产出指标

①数量指标：新建教学楼、地下车库、门卫、看台等，总建筑面积约 1.8 万平方米，2024 年完成建设面积约 1.8 万平方米，完成率 100%。

②质量指标：2024 年度新建兆丰小学工程主体工程建设完工，验收合格率达 100%。

③时效指标：2024 年度新建兆丰小学工程主体工程建设完工，主体完工及时率达 100%。

④成本指标：年初项目资金安排 5100 万元，年终全部列支。

(2) 效益指标

可持续影响指标：工程完工投入使用后校舍可持续使用年限 50 年以上。

(3) 满意度指标：师生及家长对新建兆丰小学工程的满意度 91%，未达到年初设定目标扣 1 分。

3. 项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分：99 分，评价等级：优；

项目综合评价结论：2024 年，新建兆丰小学工程圆满完成年度建设目标，所有主体工程建设完工。

新建兆丰小学工程完工后，将切实解决城区西部小学学位不足的问题，极大促进义务教育优质均衡发展。

四、存在问题及改进建议

无存在问题及改进建议。

五、其他需要说明的问题，包括好的经验做法、对加强重点评价管理的建议等。

无其他需要说明的问题。

附件3

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：丰南区教育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新建兆丰小学工程（唐财债[2024]17号）		实施(主管)单位	丰南区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5100	到位数：	5100	执行数：	5100	100%
	其中：财政资金	5100	其中：财政资金	5100	其中：财政资金	5100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	新建兆丰小学工程主体完工			截止2024 年底新建兆丰小学工程主体完工，完工面积约1.8万平方米。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	新建校舍面积	15	新建校舍面积约1.8万平方米	新建校舍面积约1.8万平方米	15
		质量指标	项目完成合格率	15	100%	100%	15
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	项目安排资金	10	5100万元	5100万元	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	30	≥50年	50年	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥92%	91%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行率	10	100%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：李凤宝

联系电话：8196019